

CUP	OPERA	STATO	STATO PROCEDURALE	CONCLUSIONE		SPESA PREVISTA		SPESA EFFETTIVA		FINANZIAMENTI						ECONOMIE
				Prevista	Effettiva	Lavori	Somme a disposizione	Lavori	Somme a disposizione	Statali	Europei	Enti Locali	Privati	Altre fonti	Da reperire	
C22F1700110006	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI*VIA GIUSEPPE MAZZINI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	CHIUSO	Concluso	28/11/2018	28/11/2018	- €	- €	29.955,10 €	25.550,00 €	- €	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €
C27H19000770001	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 10-11 OTTOBRE 2018*STRADE COMUNALI VARIE*INTERVENTI VARI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO - RETE SMALTIMENTO - VIABILITA'	CHIUSO	Concluso	30/12/2019	30/12/2019	62.534,37 €	24.465,63 €	61.618,85 €	21.005,06 €	87.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.376,09 €
C22F18000220002	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN PIETRO E DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA, VIA G.GARIBALDI, VIA G. MARCONI*VIA ROMA*PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA, VIA G.GARIBALDI, VIA G. MARCONI	ATTIVO	Concluso	11/06/2021	08/03/2022	174.979,47 €	78.814,52 €	160.390,79 €	78.974,47 €	- €	- €	254.000,00 €	- €	- €	- €	14.634,74 €
C26I18000330009	LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NUORO*VIA NUORO*LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' AREA SPORTIVA COMUNALE	ATTIVO	Concluso	15/09/2020	15/09/2020	82.151,50 €	57.966,63 €	82.151,50 €	63.349,31 €	- €	- €	146.398,98 €	- €	- €	- €	898,64 €
C29G18000550004	REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE LA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE	ATTIVO	Lavori in corso	10/07/2021		529.572,65 €	325.157,39 €	- €	15.269,96 €	- €	- €	870.000,00 €	- €	- €	- €	- €
C29B19000000006	RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DELLA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE	ATTIVO	Lavori conclusi	15/07/2023		111.723,81 €	48.276,19 €	- €	- €	- €	- €	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €
C21B19000160006	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E IL COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON VIA CAGLIARI	ATTIVO	Concluso	10/11/2022	06/04/2023	333.245,20 €	116.754,80 €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €
C21J18000100001	RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA NUORO - II LOTTO	CHIUSO	Concluso	15/09/2021	07/09/2021	140.000,00 €	59.999,99 €	137.246,83 €	53.337,39 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	9.415,78 €
C27H19002190001	COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO STORICO	ATTIVO	Progettazione definitiva		N.d.	612.000,00 €	138.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	750.000,00 €	- €
C22F17001110006	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - LOTTO II	ATTIVO	Progettazione esecutiva	31/12/2023		108.890,84 €	36.109,16 €	- €	- €	- €	- €	145.000,00 €	- €	- €	- €	- €
C24H18000390007	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	ATTIVO	Concluso	16/03/2022	02/02/2022	78.500,00 €	62.651,13 €	76.498,97 €	61.045,73 €	102.310,49 €	- €	- €	38.840,64 €	- €	- €	3.606,43 €
C24H18000390007	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - SOMMA URGENZA	ATTIVO	Concluso	18/05/2021	22/02/2021	39.335,14 €	13.728,93 €	39.335,14 €	12.813,73 €	- €	- €	53.267,08 €	- €	- €	- €	1.118,21 €
C21B19000160006	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E IL COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON VIA CAGLIARI*VIA BACHELET*COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E IL COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON VIA CAGLIARI	ATTIVO	Progettazione esecutiva	31/12/2024		230.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
C27H19000440006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI	ATTIVO	Concluso	03/11/2022	03/11/2022	143.906,59 €	48.274,69 €	- €	- €	- €	- €	192.377,39 €	- €	- €	- €	196,11 €
C21B21011780004	REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI 24 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	CHIUSO	Concluso	27/02/2022	10/02/2022	15.074,57 €	3.316,41 €	15.074,57 €	1.507,46 €	- €	- €	18.390,98 €	- €	- €	- €	1.808,95 €
C21H14000380004	REALIZZAZIONE DEI PERCORSI, DELLE PARTIZIONI E DEGLI IMPIANTI PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE COMUNALE DI VIA NUORO, FINALIZ	CHIUSO	Concluso	04/09/2017	04/09/2017	- €	- €	133.559,48 €	86.933,74 €	- €	- €	225.000,00 €	- €	- €	- €	4.506,78 €
C21B15000320004	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN PIETRO E DELLA VIABILITÀ LIMITROFA	ATTIVO	Concluso	26/02/2018	26/02/2018	- €	- €	305.224,34 €	124.685,02 €	- €	- €	431.206,01 €	- €	- €	- €	774,15 €
C27H19000130001	MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCULITA' PICAREDDU	CHIUSO	Concluso	14/06/2019	21/05/2019	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C22I20000400001	SOSTITUZIONE INFISSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE	CHIUSO	Concluso	09/03/2021	03/03/2021	38.553,61 €	11.265,99 €	38.553,57 €	10.736,71 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C28E19001620004	REALIZZAZIONE DI UN POZZO PER LA CAPTAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE DA DESTINARE AD USO IRRIGUO	CHIUSO	Lavori conclusi	07/11/2021	07/11/2021	6.825,00 €	5.103,82 €	6.825,00 €	4.985,82 €	- €	- €	11.928,82 €	- €	- €	- €	- €
C27H21006120002	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE	ATTIVO	Progettazione definitiva	01/05/2024		58.350,00 €	41.650,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
C27H21005700004	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14, 15 E 16 NOVEMBRE	ATTIVO	Concluso	31/01/2022	08/01/2022	- €	- €	47.951,33 €	10.579,29 €	- €	- €	58.530,62 €	- €	- €	- €	- €
C27H21005580004	SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI DEL CENTRO CULTURALE MULTIMEDIALE	ATTIVO	Concluso	23/09/2022	18/10/2022	52.912,99 €	12.868,55 €	52.963,67 €	12.712,02 €	- €	- €	65.811,54 €	- €	- €	- €	- €
C24J22000590004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	CHIUSO	Concluso	06/07/2022	10/12/2022	- €	273,02 €	- €	417,82 €	- €	- €	2.317,02 €	- €	- €	- €	- €
C22H22000390004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE	CHIUSO	Concluso	10/07/2022	10/07/2022	1.400,00 €	308,00 €	- €	- €	- €	- €	1.708,00 €	- €	- €	- €	- €
C27H21006260004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CHIUSO	Concluso	01/05/2022		- €	- €	4.098,36 €	901,64 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
C22B22000200004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI E DEI CANCELLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	CHIUSO	Concluso	13/09/2022	13/09/2022	- €	- €	900,00 €	198,00 €	- €	- €	1.098,00 €	- €	- €	- €	- €
C25I19000130001	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	ATTIVO	Lavori in corso	06/12/2023		- €	- €	- €	- €	700.000,00 €	- €	- €	12.360,00 €	- €	- €	- €
C21B19000450006	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MAZZINI, CORSO VITTORIO EMANUELE E VICO I VITTORIO EMANUELE	ATTIVO	Lavori in corso	30/11/2023		- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	353.000,00 €	- €	- €
C29J14000640006	RECUPERO DELLA EX CASA ARU-ORRU' E DELLE AREE DI PERTINENZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO DI ATTRAZIONE TERRITORIALE E AMPLIAMENTO DELLA SEDE ISTITUZIONALE DEL COMUNE	ATTIVO	Concluso	22/03/2023	22/03/2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	112.000,00 €	- €	4.098,50 €
C21E11000070006	RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLA VIABILITÀ - NUOVA MOBILITÀ VIABILITÀ CICLOPEDONALE TERRITORIALE (PERCORSI MONTANI, CONNESSIONE ALLA RETE SOVRACOMUNALE ETC.)*VIA STRADA VICINALE BIA MONTI*RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLA VIABILITÀ - NUOVA MOBILITÀ VIA	ATTIVO	Lavori in corso	30/09/2023		- €	- €	- €	- €	- €	- €	85.000,00 €	- €	1.880.000,00 €	- €	- €
C23I17000220001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI	ATTIVO	Lavori in corso	06/12/2023		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	870.000,00 €	- €	- €
C23I17000220001	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	ATTIVO	Concluso	04/08/2021	04/08/2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	178.482,63 €	- €	6.398,65 €
C27H21000770001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE	CHIUSO	Concluso	15/09/2021	15/09/2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.125,00 €	- €	66,10 €
C27H21001780001	BIBLIOTECA COMUNALE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE*CENTRO ABITATO DIVERSE STRADE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE	CHIUSO	Concluso	21/03/2022	21/03/2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.125,00 €	- €	4,00 €
C23B18000100001	LAVORI DI RECUPERO DELL'ALVEO DEL RIO SAN MARCO	ATTIVO	Affidamento lavori	30/03/2024		502.621,56 €	297.378,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	800.000,00 €	- €	- €
C29J22001370001	REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE SUL RIO MANNU	ATTIVO	Affidamento lavori	31/12/2024		1.241.839,87 €	508.160,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.750.000,00 €	- €	- €
C23I22000000001	COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - II LOTTO	ATTIVO	Lavori affidati	30/06/2024		355.759,80 €	264.141,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	619.900,86 €	- €	- €
C24J22000000006	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE	ATTIVO	Lavori conclusi	31/07/2023	31/07/2023	24.400,00 €	25.600,00 €	23.983,48 €	26.016,52 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	568,68 €